



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO PATRIMONIO SILVA	Recapamento asfáltico em trecho da Av. João Cernach e Rua Getúlio Vargas

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.	311.413,50	% Período:	41,57%	58,43%										
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.273,34	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.294,08	% Período:	41,57%	58,43%										
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4.831,74	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	166.505,48	% Período:	64,10%	35,90%										
				100,00%											
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.920,78	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.6.	ACESSIBILIDADE	18.784,92	% Período:	26,63%	73,37%										
				50,00%	50,00%										
1.7.	REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, PISTA DE	92.803,16	% Período:	3,78%	96,22%										
Total: R\$ 311.413,50			%:	41,57%	58,43%										
Período:	Repasso:			99.296,03	139.559,97										
	Contrapartida:			30.163,24	42.394,26										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			129.459,28	181.954,22										
Acumulado:	%:			41,57%	100,00%										
	Repasso:			99.296,03	238.856,00										
	Contrapartida:			30.163,24	72.557,50										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			129.459,28	311.413,50										

BIRIGUI/SP

Local

terça-feira, 6 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: THIEMY BARBIERI JORGE

CREA/CAU: 5069682799

ART/RRT: 28027230220679445