



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
SECRETARIA DE OBRAS

Proponente: Prefeitura Municipal de Birigui

Assunto/Título: Construção do Centro Dia do Idoso

Local: Av. Vitória Régia S/N - Jd São Brás

Município: Birigui-Sp

Área do Terreno: 400m²

Área da Construção: 399,65m²

CRONOGRAMA FÍSICO													
ITEM	ATIVIDADE	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
I.1	SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO A OBRA	R\$ 27.771,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I.2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	R\$ 107.127,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I.3	SUPERESTRUTURA	R\$ -	R\$ 64.481,77	R\$ 64.481,77	R\$ 14.329,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ -	R\$ 36.555,60	R\$ 36.555,60	R\$ 8.123,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I.5	IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO E JUNTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.002,07	R\$ 6.002,07	R\$ 6.002,07	R\$ 2.000,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.220,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.440,71	R\$ 4.440,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I.7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.283,08	R\$ 2.283,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I.8	FERRAGENS E ELEMENTOS METÁLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.260,90	R\$ 3.260,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I.9	VIDROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.330,44	R\$ 18.330,44	R\$ -
I.10	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.415,37	R\$ 13.207,68	R\$ 13.207,68	R\$ 13.207,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I.11	PISOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.141,73	R\$ 13.141,73	R\$ 19.712,60	R\$ 19.712,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I.12	PRATELEIRA E BALCÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.846,85	R\$ 3.846,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I.13	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.515,40	R\$ 6.723,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I.14	PINTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.253,80	R\$ 14.253,80	R\$ 7.126,91
I.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.474,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.896,27	R\$ 13.896,27	R\$ -	R\$ 10.422,20	R\$ 13.896,27	R\$ 6.948,13	R\$ 6.948,13
I.16	AUTOMAÇÃO (LÓGICA-TELEFONIA-AL. INCENDIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.456,47	R\$ 3.456,47	R\$ 3.456,47	R\$ 3.456,47
I.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.524,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.098,02	R\$ 14.098,02	R\$ 14.098,02	R\$ 14.098,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.573,51
I.18	LIMPEZA DE OBRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.314,55
I.19	ÁREA EXTERNA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.522,59	R\$ 2.522,59
	VALOR MENSAL DAS MEDIÇÕES	R\$ 138.423,31	R\$ 101.037,37	R\$ 104.511,44	R\$ 82.968,16	R\$ 49.457,68	R\$ 60.345,76	R\$ 60.345,76	R\$ 66.851,91	R\$ 49.423,51	R\$ 49.936,98	R\$ 45.511,44	R\$ 32.942,16
	VALOR DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS	R\$ 138.423,31	R\$ 239.460,68	R\$ 343.972,12	R\$ 426.940,27	R\$ 476.397,96	R\$ 536.743,71	R\$ 597.089,47	R\$ 663.941,39	R\$ 713.364,89	R\$ 763.301,87	R\$ 808.813,31	R\$ 841.755,47

Birigui, 07 de Maio de 2014

Maurício Pereira
Dir. do Depto de Obras e Projetos

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal