

OBRA: REFORMA DE RESIDÊNCIA DANIFICADA DO SR. DIRCEU NEVES MACEDO

LOCAL: RUA MARIA APARECIDA CARVALHO LOT, 392 – JARDIM SÃO BRAZ

CIDADE: BIRIGUI-SP.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANC

Item	Serviços	Valor dos Itens	30 Dias	60 Dias	90 Dia
1.0	DEMOLIÇÕES e RETIRADAS	4.807,09	40% 1.922,84	60% 2.884,25	
2.0	FUNDAÇÃO e ESTRUTURA	12.775,23	89,49% 11.432,85	10,51% 1.342,38	
3.0	ALVENARIA	8.230,10		50% 4.115,05	50% 4.11
4.0	REVESTIMENTOS	659,46			100% 65
5.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	17.376,71			20% 3.47
6.0	PINTURA e CORDÃO DE GESSO	3.958,57			
7.0	COBERTURA e PORTÕES	4.253,49			
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.232,76			

PORCENTAGEM MENSAL	100,00%	24,60%	15,36%	15,19%
PORCENTAGEM ACUMULADA	- - - - -	24,60%	39,96%	55,16%
VALOR MENSAL	54.293,41	13.355,69	8.341,68	8.249,8
VALOR ACUMULADO	- - - - -	13.355,69	21.697,37	29.947,2

Birigui, 23 de Maio de 2017.

Engº MAURICIO PEREIRA
Depto. Obras e Projetos

Engº ALEXANDRE J. SABINO LASILA
Secretario Adjunto de Obras

EIRO				
s	120 Dias	150 Dias	180 Dias	Total dos Itens
				4.807,09
				12.775,23
5,05				8.230,10
9,46				659,46
	25%	35%	20%	
75,34	4.344,18	6.081,85	3.475,34	17.376,71
	40%	35%	25%	
	1.583,43	1.385,50	989,64	3.958,57
	70%	20%	10%	
	2.977,44	850,70	425,35	4.253,49
			100%	
			2.232,76	2.232,76

6	16,40%	15,32%	13,12%	100%
6	71,56%	86,88%	100,00%	100%
5	8.905,05	8.318,05	7.123,09	—
22	38.852,27	47.170,32	54.293,41	54.293,41

Arqtº MILTON LOT JUNIOR
Secretario de Obras

I