



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: PARQUE MUNICIPAL EDSON GABRIEL
ENDEREÇO: RUA JOÃO SCANHUELA, ESQUINA COM A RUA SANTO MAMPRIM
LOCAL: PARQUE EDSON GABRIEL
BAIRRO: RESIDENCIAL MANUELA
CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.098,82	4,36%	R\$ 4.098,82	R\$ 4.098,82	R\$ -	R\$ 4.098,82	R\$ -	R\$ 4.098,82
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.319,06	3,53%	R\$ 1.659,53	R\$ 1.659,53	R\$ -	R\$ 1.659,53	R\$ 1.659,53	R\$ 3.319,06
				50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
3	LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 2.394,09	2,55%	R\$ 2.394,09	R\$ 2.394,09	R\$ -	R\$ 2.394,09	R\$ -	R\$ 2.394,09
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO	R\$ 52.192,37	55,54%	R\$ 17.223,48	R\$ 17.223,48	R\$ 17.223,48	R\$ 34.446,96	R\$ 17.745,41	R\$ 52.192,37
				33,00%	33,00%	33,00%	66,00%	34,00%	100,00%
5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 643,68	0,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,68	R\$ 643,68
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
6	ALAMBRADO PETPLACE	R\$ 10.893,32	11,59%	R\$ 1.634,00	R\$ 1.634,00	R\$ 5.446,66	R\$ 7.080,66	R\$ 3.812,66	R\$ 10.893,32
				15,00%	15,00%	50,00%	65,00%	35,00%	100,00%
7	PETPLACE	R\$ 7.236,15	7,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.236,15	R\$ 7.236,15	R\$ -	R\$ 7.236,15
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8	ALAMBRADO PLAYGROUND	R\$ 8.881,34	9,45%	R\$ 1.332,20	R\$ 1.332,20	R\$ 4.440,67	R\$ 5.772,87	R\$ 3.108,47	R\$ 8.881,34
				15,00%	15,00%	50,00%	65,00%	35,00%	100,00%
9	PISO DE AREIA DO PLAYGROUND	R\$ 2.215,52	2,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.215,52	R\$ 2.215,52	R\$ -	R\$ 2.215,52
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
10	BEBEDOUROS	R\$ 2.095,90	2,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.095,90	R\$ 2.095,90
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 93.970,25	100,00%	R\$ 28.342,12	R\$ 28.342,12	R\$ 36.562,48	R\$ 64.904,60	R\$ 29.065,65	R\$ 93.970,25
				30,16%	30,16%	38,91%	69,07%	30,93%	100,00%

(NOVENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Birigui, 26 de abril de 2023.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022
ART: 28027180220007413

Engª THIEMY BARBIERI JORGE
Diretora de Obras

ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras

ALEXANDRE BOSCHINI MENEZES
Secretário de Serviços Públicos