



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|--|---|--|-------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO 1040377-28/2017 | GESTOR Ministério das Cidades | PROGRAMA Ministério das Cidades | AÇÃO / MODALIDADE Apoio à política nacional de desenvolvimento | | | OBJETO Recapamento asfáltico em várias ruas do município de Birigui/SP | | | | |
| PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Birigui | | MUNICÍPIO / UF Birigui/SP | | LOCALIDADE / ENDEREÇO Bairros do município de Birigui | | | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento asfáltico nos bairros Conj. Hab. João Crevelaro e Vila Xavier | | | |
| DATA BASE set-17 | DESON. Não | LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP | DESCRIÇÃO DO LOTE ÚNICO | | | BDI 1 22,04% | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |

| Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 00/01/00 | Parcela 1 fev/00 | Parcela 2 mar/00 | Parcela 3 abr/00 | Parcela 4 mai/00 | Parcela 5 jun/00 | Parcela 6 jul/00 | Parcela 7 ago/00 | Parcela 8 set/00 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE | | 2.085.905,09 | Parcela (%) | 18,61% | 21,48% | 28,16% | 31,75% | | | | |
| | | | Parcela (R\$) | 388.237,33 | 447.995,06 | 587.345,00 | 662.327,70 | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 18,61% | 40,09% | 68,25% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 388.237,33 | 836.232,39 | 1.423.577,39 | 2.085.905,09 | | | | |
| 1. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. | 2.085.905,09 | Parcela (%) | 0,00% | 21,48% | 28,16% | 31,75% | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 18,61% | 40,09% | 68,25% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 388.237,33 | 836.232,39 | 1.423.577,39 | 2.085.905,09 | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.052,25 | Parcela (%) | 100,00% | | | | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 100,00% | | | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 1.052,25 | | | | | | | |
| 1.2. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | 34.793,64 | Parcela (%) | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 8.698,41 | 17.396,82 | 26.095,23 | 34.793,64 | | | | |
| 1.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2.779,78 | Parcela (%) | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 1.389,89 | 1.389,89 | 1.389,89 | 2.779,78 | | | | |
| 1.4. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 1.929.339,31 | Parcela (%) | 19,55% | 22,77% | 29,99% | 27,69% | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 19,55% | 42,31% | 72,31% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 377.096,78 | 816.393,43 | 1.395.040,02 | 1.929.339,31 | | | | |
| 1.5. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 117.940,11 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.940,11 | | | | |
| 1.5.1. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 20.466,23 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.466,23 | | | | |
| 1.5.2. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 97.473,88 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.473,88 | | | | |
| 1.5.2.1. | PLACA DE LOGRADOURO | 37.129,21 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.129,21 | | | | |
| 1.5.2.2. | PLACA DE "PARE" | 60.344,67 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.344,67 | | | | |

Local

08 de janeiro de 2018

Data

Nome: Thiemy Barbieri Jorge
Título: Engenheira civil
CREA/CAU 5069682799
ART/RRT: 28027230172750434