



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº da Operação 1007089-06	Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME / ESPORTE DE GRANDE EVENTO	Município/UF BIRIGUI/SP	Localidade AV. ANTÔNIO DA SILVA NUNES, 1186 - PARQUE DAS NAÇÕES	0
-------------------------------------	---	-----------------------------------	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	Objeto IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Empreendimento/Apelido REFORMA DO ESTÁDIO PEDRO MARIN BERBEL
--	---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	REFORMA ESTÁDIO				-		-		-		-	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.015,70	0,37%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
1.2	VOMITÓRIO - SETOR AMARELO	1.394,52	0,51%		-		-	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00
1.3	VOMITÓRIO - SETOR BRANCO	4.601,31	1,68%		-		-	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00
1.4	CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS VOMITÓRIO 5 E 6 - ACESSO RADIAL -	5.107,17	1,87%		-		-		-		-	50,00
1.5	CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE VOMITÓRIOS 5 E 6	5.506,39	2,01%		-	20,00	20,00	30,00	50,00	25,00	75,00	25,00
1.6	ACESSO RADIAL	2.676,44	0,98%		-		-		-	15,00	15,00	30,00
1.7	CONSTRUÇÃO DA CANALETA	10.420,22	3,81%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00	
1.8	GUARDA-CORPO - SETOR ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA AMARELA/BRANCA	15.465,81	5,65%		-		-		-		-	20,00
1.9	PREENCHIMENTO VÃO DEGRAUS ACESSO RADIAL - SETOR ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA AMARELA E BRANCA	479,46	0,18%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
1.10	CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS - ACESSO RADIAL - SETOR ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA AMARELA E BRANCA	6.707,71	2,45%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00	
1.12	GUARDA COSTAS IMPLANTAÇÃO	114.322,16	41,75%		-		-		-		-	
1.13	ESCADAS METÁLICAS	5.852,02	2,14%		-		-		-		-	
1.14	DEMOLIÇÃO MURO	456,89	0,17%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
1.15	CONSTRUÇÃO DE VARANDA PARA BOMBEIRO	16.395,24	5,99%	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00
1.16	PORTÃO DE CORRER 12 E 13	6.742,05	2,46%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
1.18	BEBEDOURO 2	1.888,24	0,69%	20,00	20,00	40,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	
1.19	BEBEDOURO 3	2.799,36	1,02%	20,00	20,00	40,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	
1.20	BEBEDOURO 4	2.490,11	0,91%	20,00	20,00	40,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	
1.21	FECHAMENTO LATERAL ARQUIBANCADA BRANCA/VERMELHA E MURO LATERAL	3.160,74	1,15%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
1.23	TRINCAS E INFILTRAÇÕES PARTE DE BAIXO ARQUIBANCADA VERMEHA	3.135,34	1,15%	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00	
1.24	ILUMINAÇÃO	22.867,45	8,35%		-		-		-		-	
1.25	COMBATE A INCÊNDIO	40.308,91	14,72%		-		-		-		-	
Total (%):				6,25	6,25	6,41	12,66	4,41	17,07	2,87	19,94	4,11
Total (R\$):		273.793,24	100,00%	17.115,60	17.115,60	17.552,76	34.668,36	12.062,85	46.731,21	7.851,04	54.582,26	11.264,55

BIRIGUI/SP, 31 de maio de 2017

Local/Data

Saulo Januario Garcia
CREA/CAU: 5062938065CRISTIANO SALMEIRÃO
PREFEITO MUNICIPALSaulo Januario Gai
CREA/CAU: 50629:



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICONº da Operação
1007089-06Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME / ESPORTE DE GRANDE EVENTOLocalidade
AV. ANTÔNIO DA SILVA NUNES, 1186 - PARQUE DAS NAÇÕES0
0Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUIObjeto
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	5	MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA ESTÁDIO			-		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.015,70	0,37%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	VOMITÓRIO - SETOR AMARELO	1.394,52	0,51%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	VOMITÓRIO - SETOR BRANCO	4.601,31	1,68%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS VOMITÓRIO 5 E 6 - ACESSO RADIAL -	5.107,17	1,87%	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE VOMITÓRIOS 5 E 6	5.506,39	2,01%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	ACESSO RADIAL	2.676,44	0,98%	45,00	30,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
1.7	CONSTRUÇÃO DA CANALETA	10.420,22	3,81%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	GUARDA-CORPO - SETOR ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA AMARELA/BRANCA	15.465,81	5,65%	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00
1.9	PREENCHIMENTO VÃO DEGRAUS ACESSO RADIAL - SETOR ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA AMARELA E BRANCA	479,46	0,18%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS - ACESSO RADIAL - SETOR ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA AMARELA E BRANCA	6.707,71	2,45%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	GUARDA COSTAS IMPLANTAÇÃO	114.322,16	41,75%	-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00
1.13	ESCADAS METÁLICAS	5.852,02	2,14%	-	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.14	DEMOLIÇÃO MURO	456,89	0,17%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	CONSTRUÇÃO DE VARANDA PARA BOMBEIRO	16.395,24	5,99%	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00
1.16	PORTÃO DE CORRER 12 E 13	6.742,05	2,46%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	BEBEDOURO 2	1.888,24	0,69%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	BEBEDOURO 3	2.799,36	1,02%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.20	BEBEDOURO 4	2.490,11	0,91%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.21	FECHAMENTO LATERAL ARQUIBANCADA BRANCA/VERMELHA E MURO LATERAL	3.160,74	1,15%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.23	TRINCAS E INFILTRAÇÕES PARTE DE BAIXO ARQUIBANCADA VERMEHA	3.135,34	1,15%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.24	ILUMINAÇÃO	22.867,45	8,35%	-		-		-	25,00	25,00	25,00	50,00
1.25	COMBATE A INCÊNDIO	40.308,91	14,72%	-		-		-		-	20,00	20,00
Total (%):				24,05	12,40	36,45	11,42	47,88	12,70	60,58	14,52	75,10
Total (R\$):		273.793,24	100,00%	65.846,81	33.963,22	99.810,03	31.275,81	131.085,84	34.776,99	165.862,83	39.745,61	205.608,43

BIRIGUI/SP, 31 de maio de 2017

Local/Data

rcia
38065CRISTIANO SALMEIRÃO
PREFEITO MUNICIPALSaulo Januario Garcia
CREA/CAU: 5062938065



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação 1007089-06	Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME / ESPORTE DE GRANDE EVENTO
-------------------------------------	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	Objeto IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
--	---

META/ AGrupador	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 10	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA ESTÁDIO				-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.015,70	0,37%		100,00
1.2	VOMITÓRIO - SETOR AMARELO	1.394,52	0,51%		100,00
1.3	VOMITÓRIO - SETOR BRANCO	4.601,31	1,68%		100,00
1.4	CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS VOMITÓRIO 5 E 6 - ACESSO RADIAL -	5.107,17	1,87%		100,00
1.5	CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE VOMITÓRIOS 5 E 6	5.506,39	2,01%		100,00
1.6	ACESSO RADIAL	2.676,44	0,98%		100,00
1.7	CONSTRUÇÃO DA CANALETA	10.420,22	3,81%		100,00
1.8	GUARDA-CORPO - SETOR ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA AMARELA/BRANCA	15.465,81	5,65%		100,00
1.9	PREENCHIMENTO VÃO DEGRAUS ACESSO RADIAL - SETOR ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA AMARELA E BRANCA	479,46	0,18%		100,00
1.10	CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS - ACESSO RADIAL - SETOR ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA AMARELA E BRANCA	6.707,71	2,45%		100,00
1.12	GUARDA COSTAS IMPLANTAÇÃO	114.322,16	41,75%	20,00	100,00
1.13	ESCADAS METÁLICAS	5.852,02	2,14%		100,00
1.14	DEMOLIÇÃO MURO	456,89	0,17%		100,00
1.15	CONSTRUÇÃO DE VARANDA PARA BOMBEIRO	16.395,24	5,99%	10,00	100,00
1.16	PORTÃO DE CORRER 12 E 13	6.742,05	2,46%		100,00
1.18	BEBEDOURO 2	1.888,24	0,69%		100,00
1.19	BEBEDOURO 3	2.799,36	1,02%		100,00
1.20	BEBEDOURO 4	2.490,11	0,91%		100,00
1.21	FECHAMENTO LATERAL ARQUIBANCADA BRANCA/VERMELHA E MURO LATERAL	3.160,74	1,15%		100,00
1.23	TRINCAS E INFILTRAÇÕES PARTE DE BAIXO ARQUIBANCADA VERMEHA	3.135,34	1,15%		100,00
1.24	ILUMINAÇÃO	22.867,45	8,35%	50,00	100,00
1.25	COMBATE A INCÊNDIO	40.308,91	14,72%	80,00	100,00
	Total (%):			24,90	100,00
	Total (R\$):	273.793,24	100,00%	68.184,81	273.793,24

BIRIGUI/SP, 31 de maio de 2017

Local/Data