



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA LUIZ CARLOS SABINO

**REFERÊNCIA:** SINAPI/SP 08/2024 E CDHU 195 – DESONERADO.

**BDI:** 27,35%.

**VALOR TOTAL:** R\$118.778,89 (Cento e dezoito mil, setecentos e setenta e oito reais, e oitenta e nove centavos)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.435,74	% Período:	100,00%		
1.2.	INFRAESTRUTURA	48.490,57	% Período:	100,00%		
1.3.	SUPERESTRUTURA	6.427,37	% Período:		100,00%	
1.4.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	44.500,53	% Período:		100,00%	
1.5.	ASSENTOS	9.203,38	% Período:		20,00%	80,00%
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.584,14	% Período:			100,00%
1.7.	MURO DE FECHAMENTO EXISTENTE	3.069,77	% Período:			100,00%
1.8.	CALÇAMENTOS	3.067,39	% Período:			100,00%
			%:	42,87%	44,43%	12,70%
PERÍODO:			Investimento:	50.926,31	52.768,58	15.084,00
			%:	42,87%	87,30%	100,00%
ACUMULADO:			Investimento:	50.926,31	103.694,89	118.778,89

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui-SP, 01 de outubro de 2024.

**GABRIELA RODRIGUES SABBO CARDOSO**  
ENGENHEIRA CIVIL

**THIEMY BARBIERI JORGE**  
DIRETORA DE OBRAS

**ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

**RONI FLÁVIO MANTOVAM**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE