

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21/2017

**CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

ANEXO 14

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO

CONCESSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE BIRIGUI

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO

Item	Etapas do Projeto Básico	Duração	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		...	MÊS 24				
			Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		...	Quinzena				
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	...	1	2			
1	OPERACIONALIZAÇÃO DA CONCESSÃO - Prazo Total	730 dias																													...	
1.1	Adjudicação do Contrato de Concessão	1 dia																														
1.2	Entrega do Plano de Implantação dos Sistemas ITS	7 dias																														
1.3	Instalação da Garagem Provisória	90 dias																													...	
1.4	Instalação da Garagem Definitiva	730 dias																													...	
1.6	Adequação da frota - Acessibilidade, Pintura, etc.	75 dias																														
1.7	Apresentação da Frota/Inspeção e aprovação do Gestor Público	1 dia																														
2	BILHETAGEM ELETRÔNICA - SBE	120 dias																														
2.1	Entrega do Projeto SBE e aprovação do Gestor Público	7 dias																														
2.2	Implantação do SBE Principal - Concessionária	80 dias																														
2.3	Teste de Aceitação	30 dias																														
2.4	Implantação dos Postos de Distr., Venda, Recarga e Comerc. de Bilhetes	50 dias																														
2.5	Implantação do SBE modo "ESPELHO" - Gestor Público	30 dias																														
2.6	Operação Assistida	30 dias																														
3	CONTROLE, MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO - CCO	120 dias																														
3.1	Entrega do Projeto CCO e aprovação do Gestor Público	10 dias																														
3.2	Implantação do CCO Principal - Concessionária	50 dias																														
3.3	Teste de Aceitação	30 dias																														
3.4	Implantação do CCO modo "ESPELHO" - Gestor Público	30 dias																														
3.5	Operação Assistida	30 dias																														
4	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO - SIU	120 dias																														
4.1	Entrega do Projeto SIU e aprovação do Gestor Público	10 dias																														
4.2	Implantação do SIU Principal - Concessionária	50 dias																														
4.3	Teste de Aceitação	30 dias																														
4.4	Implantação do SIU modo "ESPELHO" - Gestor Público	30 dias																														
4.5	Operação Assistida	30 dias																														
5	COMUNICAÇÃO VISUAL - FROTA	90 dias																														
5.1	Projeto de LAYOUT DA FROTA	30 dias																														
5	Pintura da Frota - layout interno e externo	60 dias																														
5.2	Aprovação do Layout pelo Gestor Público	1 dia																														
6	CALL CENTER	90 dias																														
6.1	Implantação do <i>Call Center</i>	60 dias																														
6.2	Operação Assistida	30 dias																														
7	SISTEMA DA GESTÃO DA QUALIDADE- SGQ	90 dias																														
7.1	Desenvolv. Relatórios de Gestão e Acompanhamento da Operação	60 dias																														
7.2	Aprovação do Órgão Gestor Público	30 dias																														
7.3	Operação Assistida	30 dias																														
8	CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS	90 dias																														
8.1	Equipe da Concessionária	30 dias																														
8.2	Equipe da Prefeitura Municipal de BIRIGUI	30 dias																													...	