



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROponente: Prefeitura Municipal de Birigui

Objeto: Ampliação da CEI Rotary

Local: Rua Gerônimo de Souza Santos, nº 20 - Vila Troncoso, Cidade Birigui - SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.969,52	3,71	R\$ 11.969,52	100,00										
2.0	FUNDAÇÃO	R\$ 23.663,57	7,34	R\$ 23.663,57	100,00										
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 24.473,29	7,59	R\$ 6.118,32	25,00	R\$ 18.354,97	75,00								
4.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 21.982,43	6,82			R\$ 21.982,43	100,00								
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 29.506,18	9,15					R\$ 29.506,18	100,00						
6.0	COBERTURA	R\$ 44.998,23	13,96					R\$ 44.998,23	100,00						
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 43.219,14	13,41					R\$ 10.804,79	25,00	R\$ 32.414,36	75,00				
8.0	PRATELEIRAS	R\$ 871,15	0,27							R\$ 871,15	100,00				
9.0	FORRO	R\$ 7.101,94	2,20							R\$ 7.101,94	100,00				
10.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 7.731,30	2,40									R\$ 7.731,30	100,00		
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.083,91	0,65			R\$ 2.083,91	100,00								
12.0	PINTURA	R\$ 20.978,43	6,51									R\$ 15.733,82	R\$ 75,00	R\$ 5.244,61	25
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 22.786,56	7,07					R\$ 5.696,64	25,00	R\$ 11.393,28	50,00	R\$ 5.696,64	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
14.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.605,78	1,43									R\$ 4.605,78	R\$ 100,00	R\$ -	
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 46.959,42	14,57							R\$ 23.479,71	50,00	R\$ 23.479,71	R\$ 50,00		
16.0	ÁREAS EXTERNAS	R\$ 2.393,58	0,74											R\$ 2.393,58	100
17.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.991,72	2,17											R\$ 6.991,72	100
	TOTAIS	R\$ 322.316,15	100%	R\$ 41.751,41	12,95%	R\$ 42.421,31	13,16%	R\$ 91.005,84	28,23%	R\$ 75.260,44	23,35%	R\$ 57.247,25	17,76%	R\$ 14.629,91	4,54%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	TOTAL ACUMULADO (R\$)	TOTAL ACUMULADO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.969,52	3,71	R\$ 11.969,52	100,00
2.0	FUNDAÇÃO	R\$ 23.663,57	7,34	R\$ 23.663,57	100,00
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 24.473,29	7,59	R\$ 24.473,29	100,00
4.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 21.982,43	6,82	R\$ 21.982,43	100,00
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 29.506,18	9,15	R\$ 29.506,18	100,00
6.0	COBERTURA	R\$ 44.998,23	13,96	R\$ 44.998,23	100,00
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 43.219,14	13,41	R\$ 43.219,14	100,00
8.0	PRATELEIRAS	R\$ 871,15	0,27	R\$ 871,15	100,00
9.0	FORRO	R\$ 7.101,94	2,20	R\$ 7.101,94	100,00
10.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 7.731,30	2,40	R\$ 7.731,30	100,00
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.083,91	0,65	R\$ 2.083,91	100,00
12.0	PINTURA	R\$ 20.978,43	6,51	R\$ 20.978,43	100,00
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 22.786,56	7,07	R\$ 22.786,56	100,00
14.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.605,78	1,43	R\$ 4.605,78	100,00
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 46.959,42	14,57	R\$ 46.959,42	100,00
16.0	ÁREAS EXTERNAS	R\$ 2.393,58	0,74	R\$ 2.393,58	100,00
17.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.991,72	2,17	R\$ 6.991,72	100,00
	TOTAIS	R\$ 322.316,15	100%	R\$ 322.316,15	100,00

Birigui, 29 de janeiro de 2018

JOÃO ZEFIRO JUNIOR  
Engenheiro civil  
CREA: 5069488152