



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA (CAC)

LOCAL: EGÍDIO NAVARRO, 1112

BAIRRO: VILA BANDEIRANTES

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	ACUM. (%)	PARCELA (%)	ACUM. (%)	PARCELA (%)	ACUM. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.118,03	0,41%	R\$ 1.118,03	R\$ 1.118,03	R\$ -	R\$ 1.118,03	R\$ -	R\$ 1.118,03
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.578,93	6,38%	R\$ 17.578,93	R\$ 17.578,93	R\$ -	R\$ 17.578,93	R\$ -	R\$ 17.578,93
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	COBERTURA	R\$ 8.442,01	3,07%	R\$ 8.442,01	R\$ 8.442,01	R\$ -	R\$ 8.442,01	R\$ -	R\$ 8.442,01
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	FUNDAÇÃO	R\$ 33.070,21	12,01%	R\$ 33.070,21	R\$ 33.070,21	R\$ -	R\$ 33.070,21	R\$ -	R\$ 33.070,21
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	ALVENARIA	R\$ 2.091,85	0,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.091,85	R\$ 2.091,85	R\$ -	R\$ 2.091,85
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 25.038,49	9,09%	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.038,49	R\$ 25.038,49	R\$ -	R\$ 25.038,49
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
7	ÁGUA FRIA E ESGOTO	R\$ 10.238,22	3,72%	R\$ 5.119,11	R\$ 5.119,11	R\$ 5.119,11	R\$ 10.238,22	R\$ -	R\$ 10.238,22
				50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA	R\$ 19.551,38	7,10%	R\$ 3.910,28	R\$ 3.910,28	R\$ 13.685,97	R\$ 17.596,24	R\$ 1.955,14	R\$ 19.551,38
				20,00%	20,00%	70,00%	90,00%	10,00%	100,00%
9	ESQUADRIAS	R\$ 13.137,33	4,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.137,33	R\$ 13.137,33	R\$ -	R\$ 13.137,33
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
10	PISOS	R\$ 42.467,14	15,42%	R\$ 4.246,71	R\$ 4.246,71	R\$ 33.973,71	R\$ 38.220,43	R\$ 4.246,71	R\$ 42.467,14
				10,00%	10,00%	80,00%	90,00%	10,00%	100,00%
11	FORRO	R\$ 13.970,27	5,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.970,27	R\$ 13.970,27	R\$ -	R\$ 13.970,27
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.694,27	2,43%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.694,27	R\$ 6.694,27
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
13	PINTURA	R\$ 76.630,39	27,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.630,39	R\$ 76.630,39
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.290,32	1,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.290,32	R\$ 5.290,32
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 275.318,84	100,00%	R\$ 73.485,28	R\$ 73.485,28	R\$ 107.016,73	R\$ 180.502,01	R\$ 94.816,83	R\$ 275.318,84
				26,69%	26,69%	38,87%	65,56%	34,44%	100,00%

(Duzentos e Setenta e Cinco Mil Trezentos e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Fontes: SINAPI fev/2023, Boletim CDHU 189 e FDE jan/2023

Birigui, 30 de março de 2023.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

THIEMY BARBIERI JORGE
Diretora de Obras

ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras

SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI
Secretária de Assistência Social