



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	UBS BAIRRO SANT' ANNA	DATA : 10/09/2019		BDI : 24,23%		
LOCAL:	RUA ISABEL F CLARINDO / RUA ZAMBOTTI / RUA ERNESTO SILVA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	CPOS	176 COM DESONERAÇÃO	96,21%	-	07/2019
UNIDADES:	1.OSRV	EMOP	2019/06	-	-	08/2019
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.277.027,07	ORSE	2019/05	114,17%	71,63%	07/2019
		SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,73%	49,01%	08/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	46.525,70	100,00								100,00
			46.525,70								46.525,70
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	250.743,51	20,00	30,00	40,00	10,00					100,00
			50.148,70	75.223,05	100.297,40	25.074,36					250.743,51
3	COBERTURA	130.308,49				50,00	50,00				100,00
						65.154,25	65.154,24				130.308,49
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	65.258,55		35,00	35,00	30,00					100,00
				22.840,49	22.840,49	19.577,57					65.258,55
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.363,91	50,00				50,00				100,00
			3.681,96				3.681,95				7.363,91
6	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	201.091,45				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
						40.218,29	40.218,29	40.218,29	40.218,29	40.218,29	201.091,45
7	ESQUADRIAS	73.132,04							50,00	50,00	100,00
									36.566,02	36.566,02	73.132,04
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	80.707,81				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
						16.141,56	16.141,56	16.141,56	16.141,56	16.141,57	80.707,81
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	161.046,97			10,00	10,00	20,00	30,00	30,00		100,00
					16.104,70	16.104,70	32.209,39	48.314,09	48.314,09		161.046,97
10	COMUNICAÇÃO VISUAL	7.580,94	10,00							90,00	100,00
			758,09								6.822,85
11	DIVEROS E LIMPEZA DA OBRA	4.194,48							50,00	50,00	100,00
									2.097,24	2.097,24	4.194,48
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	249.073,22	9,84	9,54	13,54	17,73	15,32	10,19	13,94	9,90	100,00
			24.508,80	23.761,59	33.724,51	44.160,68	38.158,02	25.380,56	34.720,81	24.658,25	249.073,22
		1.277.027,07	125.623,25	121.825,13	172.967,10	226.431,41	195.563,45	130.054,50	178.058,01	126.504,22	1.277.027,07
			125.623,25	247.448,38	420.415,48	646.846,89	842.410,34	972.464,84	1.150.522,85	1.277.027,07	