



Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: REFORMA DOS BANHEIROS E FRALDÁRIOS DO CEI DIONÍSIA CARMINE MIRAGAIA

LOCAL: RUA CANADÁ, 301 – JARDIM KLAYTON

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL ACUMULADO	
				VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1.0	PLACA DE OBRA	R\$ 2.017,13	0,49	R\$ 2.017,13	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.017,13	100,00%
2.0	NÚCLEO 01	R\$ 81.552,59	19,72	R\$ 81.552,59	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 81.552,59	100,00%
3.0	NÚCLEO 02	R\$ 82.116,96	19,86	R\$ 20.529,24	25,00%	R\$ 61.587,72	75,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 82.116,96	100,00%
4.0	NÚCLEO 03	R\$ 81.854,89	19,79	R\$ -	0,00%	R\$ 40.927,45	50,00%	R\$ 40.927,45	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 81.854,89	100,00%
5.0	NÚCLEO 04	R\$ 81.333,21	19,67	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 60.999,91	75,00%	R\$ 20.333,30	25,00%	R\$ 81.333,21	100,00%
6.0	NÚCLEO 05	R\$ 81.682,75	19,75	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 81.682,75	100,00%	R\$ 81.682,75	100,00%
7.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 2.964,55	0,72	R\$ 741,14	25,00%	R\$ 741,14	25,00%	R\$ 741,14	25,00%	R\$ 741,14	25,00%	R\$ 2.964,55	100,00%
	TOTAIS	R\$ 413.522,08	100%	R\$ 104.840,10	25,35%	R\$ 103.256,30	24,97%	R\$ 102.668,49	24,83%	R\$ 102.757,19	24,85%	R\$ 413.522,08	100,00%

Birigui, 13 de junho de 2022

Gabriela de Oliveira Freire Silva
Engenheira Responsável
CREA: 5070252260

Rogério Venícios Costa Fernandes
Secretário de Obras

Iládia Cristina Marin Amadio
Secretária de Educação