

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANC

OBRA: Reforma da Escola Ruth Pintão

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

DATA: 20/01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	AREA COMUM	R\$ 170.647,84	59%	R\$ 100.682,22		R\$ -		R\$ -
2	BLOCO SALAS 18 A 21	45.653,19	63%	R\$ 28.761,51	37%	R\$ 16.891,68		R\$ -
3	BLOCO PÁTIO COBERTO (DML, WCs, PALCO)	23.402,01		R\$ -	75%	R\$ 17.551,51	25%	R\$ 5.850,50
4	REFEITÓRIO	203.990,82		R\$ -	30%	R\$ 61.197,25	70%	R\$ 142.793,57
5	PÁTIO COBERTO (frente para refeitório)	166.171,00		R\$ -		R\$ -	7%	R\$ 11.631,97
6	CENTRAL DE SALAS: 13 A 17	45.876,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	SALAS DE ATIVIDADES E SALA DE VÍDEO	21.979,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	BLOCO DE SALAS 6 A 12	53.333,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	SECRETARIA, DIREÇÃO E RECEPÇÃO	25.357,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	SALAS DE 01 A 05	58.553,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	288.197,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>1.103.163,04</b>	<b>11,73%</b>	<b>R\$ 129.443,73</b>	<b>8,67%</b>	<b>R\$ 95.640,43</b>	<b>14,53%</b>	<b>R\$ 160.276,05</b>
	<b>BDI</b>	<b>301.715,09</b>		<b>R\$ 35.402,86</b>		<b>R\$ 26.157,66</b>		<b>R\$ 43.835,50</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.404.878,13</b>	<b>11,73%</b>	<b>R\$ 164.846,59</b>	<b>20,40%</b>	<b>R\$ 121.798,09</b>	<b>34,93%</b>	<b>R\$ 204.111,55</b>

BRUNO MATOS MILLER  
SECRETARIA DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP

Engenheiro Civil - CREA/SP: 5068981750

ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES  
SECRETARIO DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP

## EIRO

OBRA: Reforma da Escola Ruth Pintão

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

DATA: 20/01/2021

		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	AREA COMUM		R\$ -		R\$ -	41%	R\$ 69.965,61		R\$ -	R\$ 170.647,84
2	BLOCO SALAS 18 A 21		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 45.653,19
3	BLOCO PÁTIO COBERTO (DML, WCs, PALCO)		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 23.402,01
4	REFEITÓRIO		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 203.990,82
5	PÁTIO COBERTO (frente para refeitório)	93%	R\$ 154.539,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 166.171,00
6	CENTRAL DE SALAS: 13 A 17	100%	R\$ 45.876,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 45.876,61
7	SALAS DE ATIVIDADES E SALA DE VÍDEO		R\$ -	100%	R\$ 21.979,66		R\$ -		R\$ -	R\$ 21.979,66
8	BLOCO DE SALAS 6 A 12		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 53.333,75		R\$ -	R\$ 53.333,75
9	SECRETARIA, DIREÇÃO E RECEPÇÃO		R\$ -	100%	R\$ 25.357,21		R\$ -		R\$ -	R\$ 25.357,21
10	SALAS DE 01 A 05		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 58.553,35		R\$ -	R\$ 58.553,35
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ -	50%	R\$ 144.098,80		R\$ -	50%	R\$ 144.098,80	R\$ 288.197,60
	<b>TOTAL</b>	<b>18,17%</b>	<b>R\$ 200.415,64</b>	<b>17,35%</b>	<b>R\$ 191.435,66</b>	<b>16,48%</b>	<b>R\$ 181.852,72</b>	<b>13,06%</b>	<b>R\$ 144.098,80</b>	<b>R\$ 1.103.163,04</b>
	<b>BDI</b>		<b>R\$ 54.813,68</b>		<b>R\$ 52.357,65</b>		<b>R\$ 49.736,72</b>		<b>R\$ 39.411,02</b>	<b>R\$ 301.715,09</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>53,10%</b>	<b>R\$ 255.229,32</b>	<b>70,45%</b>	<b>R\$ 243.793,32</b>	<b>86,94%</b>	<b>R\$ 231.589,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 183.509,82</b>	<b>R\$ 1.404.878,13</b>

BRUNO MATOS MILLER

SECRETARIA DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP

Engenheiro Civil - CREA/SP: 5068981750

ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES

SECRETARIO DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP