



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 10.38.85.7.7/5201.7	Nº S CONV	GIGOV	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA MCID	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à política nacional de desenvolvimento	DATA ASSINATURA	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à política nacional de desenvolvimento
PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Birigui			MUNICÍPIO / UF Birigui/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Baixo e do município de Birigui	OBJETO Recapamento asfáltico em várias ruas do município	ECP Birigui	OBJETO Recapamento asfáltico em várias ruas do município
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 2.8027.230.172/7502-00	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA			

Serviços:

Modo de:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 282.062,08

Total por Frente (R\$):

Evento	Item	Unid.	Qtd.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Evento	Administracao Local	R\$	12.941,44									
1	2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2,00									
2	Evento	Serviços Preliminares	R\$	2.089,19									
2	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50									
2	1.3.0.1.	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00									
3	Evento	Recapamento	R\$	257.240,13									
3	1.4.0.1.	PINTURA DE CIGACAO COM EMULSAO HR-1C	M2	6.778,69									
		TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO											
		COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA											
3	1.4.0.2.	PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A	TXKM	521,96									
		TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO											
		COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA											
3	1.4.0.3.	PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU	TXKM	84,39									
		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE											
		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),											
3	1.4.0.4.	CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM	M3	271,15									
		A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA											
3	1.4.0.5.	EM VIBRO-ACABADORA	M3	338,93									
3	1.4.0.6.	MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	8.439,47									
4	Evento	Sinalização	R\$	8.754,38									
4	1.5.1.1.	ABASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	97,45									
4	1.5.2.1.	DIMENSÕES 45X25CM	UN	24,00									
		MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM											
4	1.5.2.2.	PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	36,00									
4	1.5.2.3.	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	12,00									
3	Evento	Serviços Finais	R\$	1.036,94									
3	1.3.0.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00									

Birigui/SP, 13 de abril de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: THIEMY BARBERI JORGE
CREA/CAU: 5069682/99