

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA	ACÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1053244-63/2018	866692/2018		Ministério das Cidades	MCID	Apoio à política nacional de desenvolvimento		Apoio à política nacional de desenvolvimento	
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	EÇO	OBJETO	
Prefeitura Municipal de Birigui			Birigui/SP	Bairros do município de Birigui	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DOS BAIROS CIDADE JARDIM, CONJ. HAB. Birigui		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DOS BAIROS CIDADE JARDIM, CONJ. HAB.	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA		INÍCIO DA OBRA
			28027.230.172/9380-00					

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R\$ 439.204,72

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	Serviços Iniciais	R\$	2.091,22
2	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
2	1.3.0.1.	MOBILIZAÇÃO	UN.	1,00
3	Evento	Administração Local	R\$	11.082,02
3	1.2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00
4	Evento	Recapeamento Asfáltico	R\$	411.284,95
4	1.4.0.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	11.764,62
4	1.4.0.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	905,88
4	1.4.0.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	139,41
4	1.4.0.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	352,94
4	1.4.0.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	441,17
4	1.4.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.455,81
5	Evento	Sinalização Viária	R\$	13.660,56
5	1.5.1.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	127,31
5	1.5.2.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	40,00
5	1.5.2.2.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
5	1.5.2.3.	MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	20,00
6	Evento	Serviços Finais	R\$	1.085,97
6	1.3.0.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UN.	1,00

Birigui/SP, 11 de fevereiro de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: THIEMY BARBIERI JORGE

CREA / CAU: 5069682799

SERVIÇOS INICIAIS	RUA DOS CRAVOS	RUA DAS HORTÊNCIAS	RUA DAS ACACIAS	RUA DAS TULIPAS	RUA PARÁ	RUA BRAZ SANCHES ARRIAGA	RUA CORIOLANO POMPEU PAES DE CAMPOS	RUA FRANCISCO PEREZ MARQUES	RUA ANTONIO AGATIELLO	SERVIÇOS FINAIS	
2.091,22	62.528,71	63.182,48	69.809,83	65.645,31	37.847,51	47.454,58	26.927,28	36.265,07	26.366,75	1.085,97	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.091,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.606,89	1.606,89	1.773,12	1.662,30	941,97	1.219,02	664,92	941,97	664,92	-	-
-	0,29	0,29	0,32	0,30	0,17	0,22	0,12	0,17	0,12	-	-
-	58.532,18	59.185,63	66.586,27	62.542,02	35.460,35	45.284,28	25.311,08	33.875,95	24.507,18	-	-
-	1.673,89	1.692,83	1.904,78	1.788,93	1.014,30	1.295,41	724,15	969,11	701,22	-	-
-	128,89	130,35	146,67	137,75	78,09	99,75	55,76	74,62	54,00	-	-
-	19,84	20,06	22,57	21,20	12,02	15,35	8,58	11,48	8,31	-	-
-	50,23	50,79	57,14	53,67	30,43	38,86	21,72	29,07	21,03	-	-
-	62,77	63,48	71,43	67,08	38,04	48,58	27,16	36,34	26,29	-	-
-	1.487,67	1.504,50	1.692,87	1.589,91	901,46	1.151,30	643,59	861,30	623,21	-	-
-	2.389,63	2.389,96	1.450,43	1.440,99	1.445,19	951,28	951,28	1.447,15	1.194,65	-	-
-	14,95	14,96	29,92	29,63	15,16	-	-	15,22	7,47	-	-
-	8,00	8,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-
-	12,00	12,00	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-
-	4,00	4,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085,97	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-