



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041101-92/2017	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA MCID	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Birigui			MUNICÍPIO / UF Birigui/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Bairros do município de Birigui	OBJETO Recapeamento asfáltico em várias ruas do município de Birigui/SP	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 333.733,12

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	12.941,44
1	1.2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00
2	Evento	Serviços iniciais	R\$	2.353,89
2	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
2	1.3.0.1.	MOBILIZAÇÃO	UN.	1,00
3	Evento	Recapeamento asfáltico	R\$	313.376,23
3	1.4.0.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	8.283,78
3	1.4.0.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	637,85
3	1.4.0.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	94,85
3	1.4.0.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM -EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	331,35
3	1.4.0.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	414,19
3	1.4.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.484,93
4	Evento	Sinalização	R\$	3.759,92
4	1.4.1.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	16,00
4	1.4.1.2.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
4	1.4.1.3.	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	8,00
5	Evento	Serviços finais	R\$	1.301,64
5	1.3.0.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UN.	1,00

SERVIÇOS INICIAIS	1º TRECHO	2º TRECHO	SERVIÇOS FINAIS		
2.353,89	141.597,37	188.480,22	1.301,64	-	-
1	2	3	4	5	6
-	6.470,72	6.470,72	-	-	-
-	1,00	1,00	-	-	-
2.353,89	-	-	-	-	-
2,50	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
-	133.246,69	180.129,54	-	-	-
-	3.522,24	4.761,54	-	-	-
-	271,21	366,64	-	-	-
-	40,33	54,52	-	-	-
-	140,89	190,46	-	-	-
-	176,11	238,08	-	-	-
-	4.032,96	5.451,96	-	-	-
-	1.879,96	1.879,96	-	-	-
-	8,00	8,00	-	-	-
-	12,00	12,00	-	-	-
-	4,00	4,00	-	-	-
-	-	-	1.301,64	-	-
-	-	-	1,00	-	-

Birigui/SP, 08 de janeiro de 2018

Local e Data

27.477 v006 micro

Responsável Técnico: Thiemy Barbieri Jorge
CREA / CAU: 5069682799